

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME dd-mm-aaaa		20/10/2015
		TIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS:		AL INTERIOR X
				AL EXTERIOR
DATOS GENERALES				
APellidos y Nombres del servidor o trabajador:	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO		NÚMERO DE CEDULA:	0704574300
CARGO DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	TÉCNICO 1		RESPONSABLE DE ÁREA:	ING. GERMÁNICO GUILCAPI
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR O TRABAJADOR:	GERENCIA OPERATIVA DE EXPLORACIÓN		CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR HABITUAL DEL TRABAJO:	QUITO - PICHINCHA
CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN:	PARROQUIA PACTO - PICHINCHA		CENTRO DE COSTOS:	PROYECTO PACTO
SERVIDORES/TRABAJADORES QUE INTEGRARON LA COMISIÓN DE SERVICIOS:	ING. VÍCTOR OJEDA, ING. BYRON RAMÍREZ			
CIUDAD DONDE SE PERNOCTÓ (Detallar lugar):	PACTO			
INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD	PRODUCTOS ALCANZADOS
06/10/2015	08H00	11H00	Ingreso al Proyecto Pacto desde la ciudad de Quito	
06/10/2015	11H30	17H00	Reunión de área para programación de actividades para los días posteriores, visita a la plataforma de perforación para chequeo de actividades en ejecución y preparación de equipos topográficos para trabajos en la presente comisión de servicios	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015
07/10/2015	08H00	17H00	Rehabilitación de plataforma de perforación en el sondaje PUV-001, inicio de trabajos de adecuación en la plataforma 6, chequeo de alineación y dirección del sondaje PUV-002, levantamiento de coordenadas del sondaje PUV-002. Trabajos en plataforma de perforación en verificación y control de metrajes y maniobras de perforación	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015
08/10/2015	08H00	17H00	Se realizó el levantamiento topográfico de la Bomba ubicada en la quebrada, se continúa con los trabajos de adecuación de plataforma 3. Trabajos en plataforma de perforación en verificación y control de metrajes y maniobras de perforación en el sondaje PUV-002	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015
09/10/2015	08H00	17H00	Elaboración del mojón de hormigón ciclópeo en el sondaje PUV-001, se continúa con los trabajos de adecuación de plataforma 6, Trabajos en plataforma de perforación en verificación y control de metrajes y maniobras de perforación en el sondaje PUV-002.	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015
10/10/2015	08H00	17H00	Se finalizó los trabajos de adecuación en la plataforma 6, Trabajos en plataforma de perforación en verificación y control de metrajes y maniobras de perforación en el sondaje PUV-002	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015
11/10/2015	08H00	17H00	Se continúa con los trabajos de adecuación en la plataforma 2, estabilización de zona de riesgo en la parte superior de la plataforma 2, Trabajos en plataforma de perforación en verificación y control de metrajes y maniobras de perforación en el sondaje PUV-002	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015
Del 12/10/2015 al 13/10/2015	08H00	17H00	Colaboración en el área de logueo geológico del proyecto Pacto, elaboración de mesas de logueo y Trabajos en plataforma de perforación en verificación y control de metrajes y maniobras de perforación en el sondaje PUV-002	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015
14/10/2015	08H00	17H00	Se realizó la capacitación con la presencia de todos el personal operativo del proyecto Pacto en el área de Primeros Auxilios a cargo de los señores Bomberos de la ciudad de Quito, también se realizó capacitación en el área de seguridad, riesgo y planes de contingencia a cargo de los señores de la Policía Nacional GOE	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015
15/10/2015	08H00	17H00	Se realizó el levantamiento topográfico del mojón que se fundió en el sondaje PUV-001, se realizó el protocolo de validación de sondajes de perforación del Proyecto Pacto	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015

EMPRESA NACIONAL MINERA - ENAMI EP
GERENCIA ADMINISTRATIVA



16/10/2015	08H00	17H00	Recorrido con los técnicos del área social del proyecto Pacto para identificación del sitio y propietarios de las áreas donde deben replantearse los puntos PP pertenecientes a los vértices de cada uno de las áreas de concesión Ingapi y Urcutambo, se realizó una reunión con los técnicos y se elaboró un plan de contingencia y la respectiva sociabilización en caso de presencia de grupos anti-mineros y ecologistas en las instalaciones del proyecto Pacto	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015
17/10/2015	08H00	17H00	Trabajos de adecuación de accesos a la plataforma 7, replanteo y fundición del punto de inicio de los vértices del área de concesión Urcutambo, se realizó la monografía técnica del mismo	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015
18/10/2015	08H00	17H00	Inicio de trasteo de tuberías y accesorios. Se realizó la medición de Reflex en el sondaje PUV-002	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015
19/10/2015	08H00	17H00	Trasteo de maquinaria de perforación desde la plataforma 3 a la plataforma 2	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015
20/10/2015	08H00	15H00	Coordinación y planificación de trabajos topográficos, chequeo y control de alineación en la plataforma 3, se realiza el viaje desde el proyecto a la ciudad de Quito	Informe técnico ENAMI-GEX-LPC-107-2015

DETALLE DE LA MOVILIZACIÓN

TIPO TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	PLACA DE VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
			ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA
					dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO		QUITO	PACTO	06/10/2015	08h00	06/10/2015	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEG-4904	QUITO	PACTO	06/10/2015	11h30	06/10/2015	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEG-4904	PACTO	PROYECTO - PACTO	07/10/2015	08h00	28/09/2015	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEG-4904	PACTO	PACTO	20/10/2015	07h30	29/09/2015	12h30
TERRESTRE	PÚBLICO		PACTO	PROYECTO - PACTO	20/10/2015	13h00	29/09/2015	15H00

NOTA: Cuando el servidor o trabajador se traslade vía aérea, adjuntará obligatoriamente a este informe los pases a bordo.

FACTURAS PARA REEMBOLSO

FACTURAS PARA CONTROL

MOVILIZACIÓN (Adjuntar facturas)	CONCEPTO	NÚMERO FACTURA	VALOR	ALOJAMIENTO	NÚMERO FACTURA	FECHAS DE ALOJAMIENTO	No. DÍAS DE ALOJAMIENTO	LUGAR ALOJAMIENTO
							001-001-000001950	06/10/2015 - 19/10/2015
			TOTAL USD:	0,00	TOTAL DÍAS DE ALOJAMIENTO		14,00	

NOTA: Los valores por concepto de movilización, serán reconocidos de acuerdo al Artículo No. 9 del Reglamento Interno.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA GERENTE DE ÁREA, COORDINADOR O SU DELEGADO

ING. BYRON ROBERTO RAMIREZ SANCHEZ

ING. GERMÁNICO GUILCAPI

ING. BYRON ROBERTO RAMIREZ SANCHEZ

ING. GERMÁNICO GUILCAPI

El informe de comisión de servicios deberá presentarse dentro del término de 5 días del cumplimiento de la comisión; de no presentarlo en el tiempo estipulado, el servidor o trabajador deberá restituir los valores percibidos. Cuando exista cancelación, corte o extensión de la comisión de servicios inicialmente autorizada, se deberá adjuntar la autorización por escrito del Gerente de Talento Humano. (Art. 20 del Reglamento Interno)

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

FIRMA DEL GERENTE DE TALENTO HUMANO

ING. ALEXANDRA SARANGO [E]

ING. ALEXANDRA SARANGO [E]

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
GERENCIA DE TALENTO HUMANO

20 OCT 2015

HORA:

RECIBIDO

FIRMA: *[Firma]*

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
SERVICIOS GENERALES

20 OCT 2015

RECIBIDO

FIRMA: *[Firma]*