

**Listing of Projects and its physical progress indicator**  
 lista proyectos de una oficina con su avance físico mensual.

**Proyectos:7**

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia Técnica de Operaciones Mineras >Gerencia Operativa de Exploración	K005	K005 (ENAMI EP) Exploración Avanzada del Área Minera Pacto para la Determinación de los Recursos Mineros	Manuel Mesías Barrionuevo Escobar	Inversión	<p>DESCRIPCION:</p> <p>El presente proyecto realizara los estudios geológicos - mineros, con el fin de verificar las anomalías determinadas en la fase de prospección, estudios que generaran información geológica, minera, geoquímica y metalúrgica y por ende los parámetros para el cálculo de los recursos mineros existentes en la zona. La evaluación de la información generada en este estudio (técnica, económica, ambiental y social) permitirá elaborar un informe técnico. Pacto y Gualea, serán los beneficiados directos, a través de la generación de fuentes de trabajo con mano de obra no calificada en un mayor porcentaje. Paralelamente el beneficio indirecto será en la parte comercial, hotelera y turística. La zona donde se encuentra localizado el Proyecto Pacto es El Cantón Quito, parroquias Pacto, con 4.798 habitantes, siendo el 53% hombres y el 47% mujeres, Gualea, cuenta con 2.025 habitantes, siendo el 53% hombres y el 47% mujeres</p> <p>OBJETIVOS:</p> <p>Objetivo General: Determinar los recursos auríferos existentes en las concesiones Ingapi y Urcutambo, a través de estudios exploratorios geológicos-mineros, con el fin de medir la cantidad de los recursos mineros que permita la elaboración de un informe técnico del proyecto.</p> <p>Objetivos específicos: .Desarrollar la fase de prospección mediante el mapeo de la concesión para determinar el potencial geológico. .Realizar la exploración inicial para determinar los recursos minerales inferidos de la concesión.</p>	96.75 %	27036

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
					<p>.Realizar la exploración avanzada para medir los recursos minerales de la concesión y determinar los recursos indicados mediante la presentación de un informe técnico.</p> <p>PRODUCTO/SERVICIO: Informe técnico de exploración, con el cálculo de recursos.</p> <p>LINEA BASE: El Proyecto, está localizado en la provincia de Pichincha, Cantón Quito en la parroquia Pacto, situada a 70 Km hacia el NW de Quito, se accede por vías de primer orden desde Quito hasta Nanegalito y de aquí hasta la población de Pacto, sitio donde se ubica el proyecto.</p> <p>El proyecto presenta un potencial geológico para exploración de oro y plata, dentro de un sistema de mineralización vetiforme y un posible yacimiento porfirítico oro-cobre, el mismo que al explotarlo generaría recurso económicos para el Estado y por ende al generador del proyecto.</p> <p>En base a los trabajos mineros existentes en la zona, donde se está explotando vetas auríferas, trabajos de empresas privadas realizados en años anteriores, y la prospección llevada a cabo por la Empresa Nacional Minera ENAMI EP en el año 2011, determinó zonas anomálicas muy interesantes para oro y plata, anomalías que presentaron valores de oro de hasta 50 gr/ton y plata de hasta 107,2 gr/ton.</p> <p>El proyecto pretende explorar 4645 hectáreas, dividida en dos concesiones mineras Ingapi (2394 ha) y Urcutambo (2251 Ha), en un plazo aproximado de cuatro años.</p> <p>Actualmente en la zona de influencia del proyecto predomina el subempleo, y crear este proyecto minero generaría empleos directos con la entidad ejecutora.</p> <p>En la zona actualmente se realizan trabajos de explotación por parte de pequeños mineros</p>		

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
					<p>artesanales; los recursos generados por esta actividad no se ha visto retribuidos en la zona. En el aspecto socio-económico, al ejecutarse el proyecto, éste generará en la zona de influencia el desarrollo económico de la población contribuyendo a la generación de empleo y ocupación de mano de obra local, uso de hotelería, abastecimiento de víveres, insumos y servicios, entre otros.</p> <p>ESTRATEGIA: Para la ejecución del proyecto se contara con el recursos económicos, técnico humano y operativo de la zona de influencia, de manera que se cumpla con las normas y reglamentos establecidos en la ley de minería. Las operaciones se realizaran bajo las normas y regulaciones vigentes en lo que se refiere al aspecto técnico, ambiental y social. Las fases mineras se ejecutaran de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Minería.</p>		

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	<b>Avance programado acumulado</b>											
							0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2011	<b>Avance real acumulado</b>											
							0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2011	<b>Avance programado acumulado</b>											
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	2 %	2 %	4 %	4 %	4 %	4 %
2012	<b>Avance real acumulado</b>											
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	2 %	2 %	4 %	4 %	4 %	4 %
2012	<b>Avance programado acumulado</b>											
	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	5 %	5 %	7 %	8 %	10 %	16 %	17 %
2013	<b>Avance real acumulado</b>											
	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	10 %	16 %	17 %
2013	<b>Avance programado acumulado</b>											
	17 %	21 %	28 %	29 %	30 %	31 %	36 %	36 %	36 %	36 %	36 %	36 %
2014	<b>Avance real acumulado</b>											
	17 %	21 %	28 %	29 %	30 %	31 %	36 %	36 %	36 %	36 %	36 %	36 %
2014	<b>Avance programado acumulado</b>											
	37 %	37 %	41 %	42 %	42 %	43 %	44 %	47 %	50 %	54 %	58 %	60 %

<b>Avance real acumulado</b>												
	37 %	37 %	41 %	42 %	42 %	43 %	44 %	47 %	50 %	54 %	58 %	60 %
2015	<b>Avance programado acumulado</b>											
	61 %	62 %	65 %	68 %	70 %	72 %	79 %	81 %	83 %	85 %	88 %	89 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	61 %	62 %	65 %	68 %	70 %	72 %	79 %	81 %	83 %	85 %	88 %	89 %
2016	<b>Avance programado acumulado</b>											
	91 %	92 %	95 %	97 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	91 %	92 %	95 %	97 %								
2017	<b>Avance programado acumulado</b>											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<b>Avance real acumulado</b>											

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia Técnica de Operaciones Mineras >Gerencia Operativa de Exploración	K010	<a href="#">K010 ENAMI EP Estudio de Prospección y Exploración Inicial del Proyecto "La Bonita"</a>	<a href="#">Edgar Aguilar</a>	Inversión	El Estudio de Prospección y Exploración Inicial del Proyecto "La Bonita", es un proyecto minero de tipo pórfido para oro-cobre, en el cual por medio de trabajo de tipo geológico-minero se llegará a determinar la existencia o no de recursos minerales rentables y así contribuir al Buen Vivir. Con el incremento de los recursos minerales la población beneficiada será de 14'483.499 de habitantes. La provincia de Sucumbíos y concretamente las población de los cantones aledaños al proyecto serán los directamente beneficiados a través de la generación de fuentes de trabajo con mano de obra no calificada en un mayor porcentaje. Paralelamente el beneficio indirecto será en la parte comercial, hotelera, turística.  OBJETIVO: GENERAL: Prospeccionar y explorar oro y cobre, en el proyecto minero La Bonita ubicado en la provincia de Sucumbíos localizado al noreste del territorio nacional. ESPECIFICO: - .Incrementar los recursos minerales en el país.	55.72 %	<a href="#">45889</a>

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
					<p>.Diseñar un plan de minado con altos estándares técnicos y con responsabilidad socio-ambiental para la fase de explotación.</p> <p><b>POBLACION OBJETIVO:</b> El proyecto beneficiará a la población total del cantón llega a 3390 habitantes, así como también a los 14 483 499 habitantes del Ecuador conforme a los parámetros del Plan Nacional del Buen Vivir</p> <p><b>LINEA BASE:</b> El proyecto La Bonita comprende 4 concesiones con un total de 17490 hectáreas mineras, está ubicado en la provincia de Sucumbíos, Cantón Sucumbíos, Parroquias La Bonita, La Sofía, Rosa Florida, flanco oriental de la Cordillera Real, con altitudes de 1600 a 2200 msnm. Por estudios previos realizados por compañías privadas y presencia de oro aluvial en los ríos Cofanes y Chingual, se tiene conocimiento de que la zona tiene potencial para oro y cobre.</p> <p><b>PROBLEMA DEL PROYECTO:</b> Actualmente el cobre tiene una gran demanda mundial , por lo que el Gobierno Ecuatoriano por intermedio de ENAMI EP, requiere tener entre sus proyectos zonas prospectivas para ese metal y además el proyecto se desarrollará en las parroquias La Bonita, La Sofía y Rosa Florida, perteneciente al cantón Sucumbíos de la Provincia de Sucumbíos. Las principales necesidades de la población son la creación de empleos y el desarrollo de infraestructura. Las comunidades sufren de una migración constante de trabajadores aptos hacia otras regiones más prosperas del país, así como hacia el exterior.</p> <p><b>ESTRATEGIA:</b> ENAMI EP va a realizar prospección y exploración</p>		

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
					<p>por un tiempo aproximado de 4 años, en cuatro concesiones: LA BONITA, LA SOFIA, ROSA FLORIDA, LA CHISPA, con un total de 17490 hectáreas mineras, para determinar zonas anómalicas de metales oro y cobre.</p> <p>La evaluación de la información generada para este estudio (técnica, económica, ambiental y social) permitirá elaborar el informe de prefactibilidad que justificará la continuidad o no de la etapa de factibilidad.</p> <p>PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de Estimación de Recursos del Proyecto La Bonita</p>		

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2012	<b>Avance programado acumulado</b>											
			0 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
2012	<b>Avance real acumulado</b>											
			0 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
2013	<b>Avance programado acumulado</b>											
	1 %	2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
2013	<b>Avance real acumulado</b>											
	1 %	2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
2014	<b>Avance programado acumulado</b>											
	3 %	3 %	3 %	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	9 %	20 %
2014	<b>Avance real acumulado</b>											
	3 %	3 %	3 %	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	9 %	20 %
2015	<b>Avance programado acumulado</b>											
	21 %	21 %	21 %	21 %	21 %	22 %	25 %	25 %	25 %	31 %	42 %	56 %
2015	<b>Avance real acumulado</b>											
	21 %	21 %	21 %	21 %	21 %	21 %	24 %	25 %	25 %	31 %	42 %	56 %
2016	<b>Avance programado acumulado</b>											
	56 %	56 %	56 %	56 %	61 %	63 %	67 %	72 %	76 %	81 %	92 %	100 %
2016	<b>Avance real acumulado</b>											
	56 %	56 %	56 %	56 %								

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia	K011	K011 (ENAMI EP.) ESTUDIO DE PROSPECCIÓN EXPLORACIÓN Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACIÓN	Franklin Patricio Salazar Jácome	Inversión	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Realizar los estudios de investigación geológica de prospección y exploración hasta la determinación de recursos medidos. Porque el Estado	45.91 %	45891

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
Técnica de Operaciones Mineras >Gerencia Operativa de Exploración		EN EL ÁREA MINERA "EL TORNEADO"			<p>ecuatoriano necesita conocer los recursos minerales metálicos existentes en el subsuelo, con la finalidad de iniciar un cambio de la matriz productiva alineada a los principales direccionamientos económicos, políticos y sociales del Estado ecuatoriano. La Provincia de Bolívar concretamente las población de los cantones Guaranda, Caluma, San Miguel de Bolívar, Chimbo serán los directamente beneficiados a través de la generación de fuentes de trabajo con mano de obra no calificada en un mayor porcentaje. Paralelamente el beneficio indirecto será en la parte comercial, hotelera, turística</p> <p>PRODUCTO/SERVICIO: Estudio geológico - geoquímico para determinar zonas anómalas para los minerales de cobre - molibdeno.</p> <p>LINEA BASE: Este proyecto presenta potencial geológico para la prospección y exploración de cobre-molibdeno, de acuerdo a los estudios de exploración preliminares realizados por la Cooperación Técnica del Gobierno Japonés (JICA), y el INEMIN - DGGM entre 1981 y 1991, el prospecto el Torneado muestra la existencia de una mineralización de cobre, que demanda un estudio geológico a mayor detalle.</p> <p>OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</p> <p>- Objetivo general: Prospectar y explorar cobre, molibdeno y oro en la concesión minera del Proyecto El Torneado ubicado en las provincias de Bolívar y Los Ríos localizadas en el Centro Este del territorio nacional.</p> <p>- Objetivo específico:</p>		

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
					<p>1. Desarrollar los Actos Administrativos y Prospección: Mapeo de la concesión para determinar el potencial geológico.</p> <p>2. Estimar los recursos minerales existentes en la concesión a través de la exploración inicial que consiste en iniciar trabajos de campo relacionados a muestreos sistemáticos de roca, geoquímica de suelos en una malla definida y estudios geofísicos para definir zonas anomálicas, en las cuales se procederá a desarrollar estudios de exploración avanzada, donde se realizarán sondajes exploratorios de perforación a diamantina con el objeto de determinar presencia de mineralización en profundidad, si los resultados son positivos se planificarán otras fases de exploración avanzada ya en una malla definida hasta un nivel de certeza de recursos medidos</p> <p>3. Diseñar un plan de minado con altos estándares técnicos y con responsabilidad socio-ambiental para la fase de explotación.</p>		

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	<b>Avance programado acumulado</b>											
	1 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	4 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	1 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	4 %
2014	<b>Avance programado acumulado</b>											
	4 %	4 %	12 %	12 %	13 %	15 %	15 %	16 %	16 %	19 %	22 %	23 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	4 %	4 %	12 %	12 %	13 %	15 %	15 %	16 %	16 %	19 %	22 %	23 %
2015	<b>Avance programado acumulado</b>											
	27 %	27 %	29 %	30 %	32 %	33 %	34 %	35 %	35 %	39 %	40 %	42 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	27 %	27 %	29 %	30 %	32 %	33 %	34 %	35 %	35 %	40 %	42 %	42 %
2016	<b>Avance programado acumulado</b>											
	43 %	44 %	45 %	47 %	48 %	51 %	54 %	55 %	56 %	56 %	60 %	100 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	43 %	44 %	45 %	46 %								

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia Técnica de Operaciones Mineras >Gerencia Operativa de Exploración	K012	K012 (ENAMI EP) Estudio de Prospección y Exploración y Prefactibilidad de Explotación del Área Minera Tola Norte	Manuel Mesías Barrionuevo Escobar	Inversión	<p>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto de minerales metálicos Tola Norte, ubicado en la parroquia La Tola, cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas, pretende realizar estudios de prospección, exploración geológica minera y pre factibilidad de explotación( nivel conceptual) de arenas ferrotitaníferas, para la posible construcción de una planta siderúrgica. El proyecto beneficiara a la población de la parroquia la Tola la cual según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2010 asciende a un total de 4366 personas (2268 hombres y 2098 mujeres) los cuales se constituyen en la población objetivo. Durante la fase de Exploración se tiene contemplado la creación de 30 plazas de empleo directo y hasta 150 plazas de empleo indirecto.</p> <p>PRODUCTO El producto entregable del proyecto comprenderá el informe final de estimación de recursos, cantidad y calidad del mineral existente en el sector de estudios.</p> <p>LINEA BASE DEL PROYECTO: Los depósitos de arenas ferrotitaníferas localizadas a lo largo de la costa del Ecuador han sido ampliamente estudiadas desde 1975. Desde el 2005-2010, SAIS, (australiana), realiza trabajos de exploración en toda la costa ecuatoriana, determinando zonas de interés, en el Sector de La Tola, SAIS indica la existencia de un potencial de 70 millones de Ton VHM (Value Heavy Metal) y parte de este sector lo conforma la concesión minera Tola Norte potencial que deberá ser comprobado por la ENAMI EP mediante exploración. La exploración y evaluación del depósito de arenas ferrotitaníferas del proyecto Tola</p>	94.00 %	49897

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
					<p>Norte servirán para determinar si es o no factible la construcción de una planta siderúrgica en el Ecuador, la misma que permitirá y contribuirá al cambio de la matriz productiva.</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Disponer de nuevas reservas mediante la prospección y exploración de arenas ferrosas (titano - magnetíferas) existentes en la zona costanera de la provincia de Esmeraldas, sector Tola Norte, con el fin de determinar la prefactibilidad minera.</p> <p><b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b> . Incrementar progresivamente el conocimiento de los recursos minerales en la concesión minera Tola Norte a través de la prospección. . Estimar los recursos minerales existentes en la concesión a través de la exploración inicial y la exploración avanzada hasta un nivel de certeza de recursos medidos. . Diseñar el plan de minado y desarrollar el estudio completo de prefactibilidad minera con altos estándares técnicos y con responsabilidad socio-ambiental para la fase de explotación (certificar las reservas mineras existentes) y planta siderúrgica</p> <p><b>ESTRATEGIA:</b> Para la ejecución del Proyecto Tola Norte se contará con el recurso técnico especializado principalmente en metalurgia y técnicas extractivas. Realizar alianzas para obtener apoyo técnico y económico para un mejor y rápido desarrollo del Proyecto.</p>		

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2011	<b>Avance programado acumulado</b>											
		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	<b>Avance real acumulado</b>											
		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

2012	<b>Avance programado acumulado</b>											
	1 %	1 %	1 %	2 %	2 %	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
2013	<b>Avance programado acumulado</b>											
	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	7 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
2014	<b>Avance programado acumulado</b>											
	13 %	17 %	18 %	18 %	18 %	20 %	22 %	23 %	25 %	31 %	31 %	43 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
2015	<b>Avance programado acumulado</b>											
	47 %	48 %	51 %	57 %	58 %	61 %	62 %	67 %	68 %	74 %	79 %	82 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
2016	<b>Avance programado acumulado</b>											
	84 %	86 %	89 %	93 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	84 %	89 %	92 %	94 %								

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia Técnica de Operaciones Mineras >Gerencia Operativa de Exploración	K013	K013 ENAMI EP Estudio de Prospección, Exploración y Pre-factibilidad de Explotación (nivel conceptual) del Área Minera Llurimagua.	Germánico Bolívar Guilcapi Quintanilla	Inversión	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La información preliminar realizada en las anteriores campañas de prospección y exploración no son suficientes para determinar recursos y reservas por tal motivo el presente proyecto realizará las fases investigativas necesarias con el fin de identificar zonas anómalicas en un área de 4.839 hectáreas, para los minerales de cobre - molibdeno, lo que generará información para poder determinar reservas. La evaluación de la información generada en este estudio (técnica, económica, ambiental y social) permitirá elaborar el informe de pre- factibilidad que justificará la continuidad a la etapa de factibilidad. Este estudio pretende determinar los recursos y reservas existentes en el proyecto "Llurimagua" ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, parroquias de García Moreno y Peñaherrera	76.59 %	51711

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
					<p>que se encuentra cerca del pueblo de Junín y Santa Rosa.</p> <p><b>OBJETIVO GENERAL O PROPOSITO</b> Realizar la Prospección y Exploración de cobre, molibdeno y oro en la concesión minera Llurimagua ubicada en la provincia de Imbabura localizada en la región norte - central del territorio nacional.</p> <p><b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES</b> .Incrementar el conocimiento de los recursos minerales en el país. .Diseñar un plan de minado con altos estándares técnicos y con responsabilidad socio-ambiental para la fase de explotación.</p> <p><b>LÍNEA BASE</b> Desde 1992 -1997 se realizaron 9.741,76 metros de perforación distribuidos en 30 sondajes en el proyecto Llurimagua los mismos que fueron realizados por el Estado Ecuatoriano en convenio con agencias internacionales, determinándose recursos inferidos. Los resultados preliminares de cálculos de reserva indican que la reserva posible es de 318 millones de toneladas con ley promedio de 0,71% de cobre con ley de corte de 0,4% de cobre .</p> <p><b>ESTRATEGIAS</b> La Empresa Nacional Minera ENAMI EP por Ecuador y la Corporación del Cobre CODELCO de Chile, enmarcados en el convenio firmado en Chile en el mes de noviembre del año 2011 desarrollarán el proyecto enmarcados en el convenio firmado en Chile en el mes de noviembre del año 2011, donde el objetivo es realizar exploración en áreas mineras que ENAMI EP sea concesionaria. Para esto se negociará un memorando de entendimiento que será formado hasta el mes de noviembre.</p>		

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
					PRODUCTO SERVICIO Estimación de recursos de minerales metálicos y estudio de prefactibilidad para la fase de explotación minera.		

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2011	Avance programado acumulado											
									0 %	0 %	1 %	1 %
2011	Avance real acumulado											
									0 %	0 %	1 %	1 %
2012	Avance programado acumulado											
	1 %	1 %	2 %	4 %	7 %	8 %	8 %	9 %	9 %	10 %	10 %	10 %
2012	Avance real acumulado											
	1 %	1 %	2 %	4 %	7 %	8 %	8 %	9 %	9 %	10 %	10 %	10 %
2013	Avance programado acumulado											
	10 %	11 %	11 %	12 %	15 %	17 %	17 %	17 %	17 %	18 %	19 %	19 %
2013	Avance real acumulado											
	11 %	12 %	12 %	13 %	14 %	15 %	15 %	16 %	17 %	18 %	20 %	20 %
2014	Avance programado acumulado											
	20 %	20 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	25 %	26 %	28 %	32 %	42 %
2014	Avance real acumulado											
	20 %	20 %	21 %	21 %	22 %	22 %	22 %	25 %	26 %	28 %	32 %	42 %
2015	Avance programado acumulado											
	43 %	43 %	47 %	48 %	49 %	51 %	57 %	61 %	63 %	68 %	69 %	69 %
2015	Avance real acumulado											
	43 %	43 %	47 %	48 %	49 %	51 %	57 %	61 %	63 %	68 %	69 %	69 %
2016	Avance programado acumulado											
	70 %	71 %	75 %	77 %	77 %	79 %	82 %	84 %	89 %	90 %	92 %	93 %
2016	Avance real acumulado											
	70 %	71 %	75 %	77 %								
2017	Avance programado acumulado											
	93 %	93 %	93 %	93 %	94 %	100 %						
2017	Avance real acumulado											

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia Técnica de	K014	K014 (ENAMI EP) Estudio de Prospección y Exploración Avanzada del Proyecto Telimbela, hasta la	Franklin Patricio Salazar Jácome	Inversión	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Efectuar los estudios de investigación geológica minera en las fases de prospección y exploración hasta la determinación de recursos inferidos. Porque el Estado Ecuatoriano necesita	44.00 %	51712

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
Operaciones Mineras >Gerencia Operativa de Exploración		<a href="#">Determinación de Recursos Inferidos</a>			<p>conocer los recursos minerales metálicos existentes en el subsuelo, con la finalidad de empezar un cambio de la matriz productiva alineada a los principales direccionamientos económicos, políticos y sociales del Estado Ecuatoriano. En la Provincia de Bolívar, cantones Chimbo y Caluma, Parroquia Telimbela serán directamente beneficiados a través de la generación de fuentes de trabajo con mano de obra no calificada en un mayor porcentaje. Paralelamente el beneficio indirecto será en los servicios de hotelería, alimentación y comercial que la ENAMI EP adquiera localmente.</p> <p>PRODUCTO/SERVICIO: Realizar los estudios geológicos mineros en todas sus fases con el fin de obtener el mapa geológico regional de 4033 hectáreas, mapas geológicos a detalle, identificar zonas de anomalías, para los minerales principalmente de cobre y molibdeno dentro de la concesión minera Telimbela.</p> <p>LINEA BASE: Este proyecto presenta potencial geológico para la prospección y exploración de cobre-molibdeno, de acuerdo a los estudios de exploración preliminares realizados por la Cooperación Técnica del Gobierno Japonés (JICA), y el INEMIN - DGGM entre 1981 y 1991, estudios geológicos efectuados por Minera Dos Ríos en el 2007 en la concesión minera Telimbela, misma que muestra evidencias de una mineralización de cobre y que demanda estudios geológicos a mayor detalle.</p> <p>OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</p> <p>- Objetivo general: Prospeccionar y explorar cobre, molibdeno en la concesión minera del proyecto</p>		

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
					<p>Telimbela ubicado en la provincia de Bolívar cuyo objetivo es el estudio geológico minero, el mismo que servirá para el incremento de recursos minerales del Ecuador</p> <p>- Objetivo específico 1: Incrementar progresivamente el conocimiento de los recursos minerales en la concesión minera Telimbela a través de la prospección que se refiere a la exploración superficial de una zona, dirigida a determinar áreas de posible mineralización por medio de indicaciones químicas y físicas medidas con instrumentos y técnicas de precisión.</p> <p>- Objetivo específico 2: Estimar los recursos minerales existentes en la concesión a través de la exploración inicial que consiste en iniciar trabajos de campo relacionados a muestreos sistemáticos de roca, geoquímica de suelos en una malla definida y estudios geofísicos para definir zonas anomálicas, en las cuales se procederá a desarrollar estudios de exploración avanzada donde se realizarán sondajes exploratorios de perforación a diamantina con el objeto de determinar presencia de mineralización en profundidad, si los resultados son positivos se planificarán otras fases de exploración avanzada ya en una malla definida hasta un nivel de certeza de recursos medidos.</p> <p>- Objetivo específico 3: Diseñar un plan de minado para la fase de explotación con altos estándares técnicos, con responsabilidad socio-ambiental, en el que se establecerá un diseño, cronograma valorado y en donde se considerarán bloques de interés a ser extraídos.</p>		

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2011	<b>Avance programado acumulado</b>											
							0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	<b>Avance real acumulado</b>											

							0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2012	<b>Avance programado acumulado</b>											
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
2013	<b>Avance programado acumulado</b>											
	1 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	1 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
2014	<b>Avance programado acumulado</b>											
	3 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	13 %	13 %	13 %	20 %	20 %	20 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	3 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	13 %	13 %	13 %	20 %	20 %	20 %
2015	<b>Avance programado acumulado</b>											
	20 %	24 %	24 %	25 %	28 %	30 %	32 %	32 %	33 %	37 %	39 %	40 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	20 %	24 %	24 %	27 %	28 %	30 %	32 %	32 %	33 %	37 %	39 %	40 %
2016	<b>Avance programado acumulado</b>											
	42 %	43 %	44 %	45 %	46 %	50 %	54 %	55 %	56 %	57 %	60 %	100 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	42 %	43 %	44 %	44 %								

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia Técnica de Operaciones Mineras >Gerencia Operativa de Explotación	K006	<a href="#">K006 (ENAMI EP)Explotación Minera del Aluvial Río Santiago</a>	<a href="#">Mauricio Ortiz</a>	Inversión	<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>La explotación aurífera aluvial es una actividad importante que han desarrollado ancestralmente las poblaciones afro-ecuatoriana mayoritariamente, en comunidades como Playa de Oro, Cinco de Junio, Cachaví, Zapallito, Selva Alegre, etc., pero con el ingreso de equipo minero y maquinaria pesada, se remueve gran cantidad de material aurífero con una explotación descontrolada y anti técnica, afectando de manera considerable al entorno ambiental.</p> <p>Esta explotación aurífera, se realiza sin los permisos legales de la autoridad Minera y Ambiental, no cuentan con planes de manejo ambiental ni los permisos respectivos para la compra de combustible destinado a la maquinaria y equipo minero.</p>	96.00 %	<a href="#">27046</a>

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
					<p>OBJETIVO:</p> <p>3.1.1.Objetivo General</p> <p>Inventariar las terrazas en las que se puede realizar labores mineras con rentabilidad, sea porque no fueron sujetos de explotación anterior o porque quedan remanentes aprovechables a nivel de pequeña minería.</p> <p>Explorar, explotar y remediar depósitos aluviales del Río Santiago y sus principales afluentes, entre los que se destacan el Cachaví, Tululbí, Huimbí y Carolina y los afluentes del Río Cayapas que forman parte del Proyecto Río Santiago, como empresa y bajo contrato de operación con asociaciones de pequeños mineros.</p> <p>3.1.2.Objetivos Específicos</p> <p>a)Organizar a la minería informal en asociaciones y trabajar mediante contratos de operación.</p> <p>b)Mejorar la recuperación de oro en base a correcciones y optimización de los procesos de concentración gravimétrica y erradicación de elementos químicos anteriormente usados en la concentración.</p> <p>c)Optimizar el manejo del recurso agua aplicando el método de recirculación, con sedimentación y decantación de sólidos en suspensión.</p> <p>d)Explotación de oro con métodos y procesos ambientalmente sustentables.</p> <p>e)Realizar trabajos de evaluación geológica mediante cateos y determinación de leyes para oro y su disposición para reorientar la distribución de frentes de explotación y beneficio.</p> <p>f)Inventariar el potencial geológico y pasivos ambientales.</p> <p>g)Diseñar un plan de minado con altos estándares técnicos y con responsabilidad socio-ambiental</p>		

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Tipo	Descripción	Porcentaje de Avance	Project ID
					<p>para la fase de explotación, en conjunto con las Asociaciones Mineras.</p> <p>h) Gestionar los permisos necesarios de los organismos y autoridades relacionadas a la actividad minera.</p> <p>LÍNEA BASE:</p> <p>El área de interés se encuentra ubicada en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo en la Provincia de Esmeraldas, en los sectores: Selva Alegre, Timbiré, San José de Cachavi, Ventanas, San Antonio, Angostura, 5 de Junio, Zapallito en donde se venían desarrollando trabajos de minería ilegal a orillas de los principales ríos del sector entre los más importantes se encuentran Río Santiago, Río Bogotá, Río Cachavi, Río Humbí, Río Zapallito. Producto de estos trabajos informales se identificaron piscinas abandonadas, bloques explotados y amontonamientos de grava aurífera como los principales referentes de estos daños ambientales.</p> <p>PRODUCTO/SERVICIO:</p> <p>Trece Asociaciones legalmente conformadas y operativas dentro de la zona de influencia de las concesiones mineras</p> <p>Definición del potencial geológico de las concesiones mineras</p> <p>Plan y cronograma valorado para la explotación de los recursos estimados con valores de rendimiento positivos</p>		

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	<b>Avance programado acumulado</b>											
								0 %	2 %	2 %	2 %	2 %
2010	<b>Avance real acumulado</b>											
								0 %	2 %	2 %	2 %	2 %
2011	<b>Avance programado acumulado</b>											
	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	4 %

	<b>Avance real acumulado</b>											
	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	4 %
2012	<b>Avance programado acumulado</b>											
	6 %	7 %	8 %	10 %	12 %	13 %	17 %	19 %	21 %	22 %	23 %	23 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	6 %	7 %	8 %	10 %	12 %	13 %	17 %	18 %	20 %	20 %	23 %	23 %
2013	<b>Avance programado acumulado</b>											
	23 %	24 %	26 %	29 %	29 %	29 %	29 %	32 %	33 %	33 %	36 %	40 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	23 %	24 %	26 %	28 %	28 %	28 %	29 %	29 %	30 %	31 %	33 %	40 %
2014	<b>Avance programado acumulado</b>											
	41 %	42 %	47 %	48 %	50 %	51 %	52 %	54 %	55 %	58 %	58 %	58 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	41 %	42 %	47 %	48 %	50 %	51 %	52 %	54 %	55 %	58 %	58 %	58 %
2015	<b>Avance programado acumulado</b>											
	60 %	61 %	68 %	68 %	69 %	75 %	80 %	83 %	88 %	89 %	91 %	93 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	60 %	61 %	68 %	68 %	69 %	75 %	80 %	83 %	88 %	89 %	91 %	93 %
2016	<b>Avance programado acumulado</b>											
	94 %	95 %	96 %	96 %	97 %	97 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %
	<b>Avance real acumulado</b>											
	94 %	95 %	96 %	96 %								